



12. Inbedrijfstelling

Op het product is een garantieregeling van toepassing, zoals omschreven in hoofdstuk 9 van deze handleiding. Het is echter van groot belang dat de warmtepompboiler volgens de geldende wettelijke voorschriften, en de aanwijzingen van de fabrikant wordt geïnstalleerd, om te garanderen dat deze ook op de juiste manier kan werken.

Bij een afwijkende/ foutieve installatie kan er geen garantie worden verstrekt.

Om in aanmerking te komen voor omschreven garanties, dient het inbedrijfstellingsformulier op de volgende bladzijde compleet te worden ingevuld en uiterlijk binnen 15 werkdagen na installatie te worden verzonden naar: service@masterwatt.com

Naast het ingevulde formulier dienen ook een aantal foto's te worden meegezonden:

- Foto van de complete boiler opstelling/ installatie,
- Foto van de geïnstalleerde inlaatcombinatie,
- Foto's van de hydraulische en elektrische aansluitingen

Let op:

Bij het indienen van de garantie stukken, worden deze niet gecontroleerd op juiste installatie of toepassing. Deze worden echter opgeslagen zodat ten tijden van onverhoopte storingen of tekortkomen kan worden nagezien hoe de installatie is gemaakt.



datum in bedrijfstelling:			
Klantgegevens:		Installateursgegevens:	
Naam:		Bedrijfsnaam:	
Adres:		Monteur:	
Postcode		Bedrijf adres:	
Woonplaats:		Postcode:	
Telefoonnummer:		Vestigingsplaats:	
Email adres:		Email adres:	
Apparaatgegevens:			
Type warmtepompboiler:	Masterwatt Dynamis Monoblock warmtepompboiler		
Hangend:	120 Liter		<input type="checkbox"/>
Staannd:	200 Liter		<input type="checkbox"/>
Staannd:	270 Liter		<input type="checkbox"/>
Staannd:	300 Liter		<input type="checkbox"/>
Serienummer (zie typeplaatje):			
Aangesloten op koudwaterleiding middels een inlaatcombinatie van maximaal 6 Bar?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	evt. toelichting:
De overstort van de inlaatcombinatie is aangesloten op een deugdelijke afvoer met sifon?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	evt. toelichting:
De condensafvoer van het warmtepompgedeelte is aangesloten op een deugdelijke afvoer met sifon?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	evt. toelichting:
De opstellingsruimte voldoet aan alle in deze handleiding gestelde eisen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	evt. toelichting:
De warmtepompboiler is geïnstalleerd volgens de aanwijzigingen en voorschriften in deze handleiding?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	evt. toelichting:
De luchtkanalen zijn geïsoleerd uitgevoerd om condens te voorkomen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	evt. toelichting:
Installatieprincipe:			
De warmtepompboiler is luchtzijdig geïnstalleerd volgens één van de principes in hoofdstuk 4.3	<input type="checkbox"/> Ja*	<input type="checkbox"/> Nee**	Vink hieronder aan volgens welk gekozen principe/concept:
Concept 1: Toevoerlucht van buiten, Afvoerlucht naar buiten	<input type="checkbox"/>		
Concept 2: Toevoerlucht van buiten + ventilatielucht, Afvoerlucht naar buiten	<input type="checkbox"/>		
Concept 3: Toevoerlucht vanuit opstellingsruimte, Afvoerlucht naar buiten	<input type="checkbox"/>		
Concept 4: Toevoerlucht vanuit opstellingsruimte, afvoerlucht naar opstellingsruimte	<input type="checkbox"/>		
* geef aan volgens welk principe			
** Verkeerde installatie zorgt automatisch voor het vervallen van de garantie!			